

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
REFORMA DO (ESF1 E ESF2)															
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
	BLOCO A														
1	INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO	1.381,82	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1.381,82	1.381,82	1.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FUNDAÇÕES/ALVENARIA (est. Bloc.baldr.piso.)	19.841,55	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		19.841,55	19.841,55	7.936,62	7.936,62	3.968,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	15.184,03	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		15.184,03	15.184,03	15.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO	34.150,59	100,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		34.150,59	34.150,59	10.245,18	6.830,12	6.830,12	6.830,12	3.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PINTURA INTERNA E EXTERNA	23.897,65	100,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		23.897,65	23.897,65	0,00	0,00	2.389,77	4.779,53	4.779,53	11.948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ESQUADRIAS	14.547,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		14.547,80	14.547,80	0,00	0,00	0,00	14.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AGUA ESGOTO E ELETRICA	7.518,82	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		7.518,82	7.518,82	0,00	0,00	7.518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COBERTURA METALICA	26.962,61	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		26.962,61	26.962,61	0,00	0,00	0,00	2.696,26	24.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RAMPA - ACESSO	22.272,85	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%
		22.272,85	22.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,28	20.045,56
	BLOCO B														
10	ALVENARIA - RECUPERAR	796,90	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		796,90	796,90	796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	2.522,29	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2.522,29	2.522,29	2.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO	24.261,69	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		24.261,69	24.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.852,34	4.852,34	4.852,34	9.704,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PINTURA INTERNA E	21.326,45	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
REFORMA DO (ESF1 E ESF2)																
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
13	EXTERNA	21.326,45	21.326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,94	14.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ESQUADRIAS	4.771,80	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		4.771,80	4.771,80	0,00	4.771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	AGUA ESGOTO E ELETRICA	3.026,66	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		3.026,66	3.026,66	0,00	3.026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO/COBERTUR A METALICA	1.561,78	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		1.561,78	1.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BLOCO C															
17	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	666,15	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		666,15	666,15	0,00	0,00	0,00	666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	REVESTIMENTO	11.724,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		11.724,38	11.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,19	5.862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	PINTURA INTERNA E EXTERNA	9.598,60	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	
		9.598,60	9.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,86	1.919,72	1.919,72	1.919,72	2.879,58	0,00	
20	ESQUADRIAS	2.340,15	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2.340,15	2.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	AGUA ESGOTO E ELETRICA	1.032,85	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		1.032,85	1.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO/COBERTUR A METALICA	1.245,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		1.245,20	1.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BLOCO D															
23	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	241,05	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		241,05	241,05	0,00	0,00	0,00	241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	REVESTIMENTO INTERNO-	6.149,77	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
REFORMA DO (ESF1 E ESF2)																
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
24	CONTRA PISO E PISO	6.149,77	6.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,89	1.844,93	1.229,95	0,00	0,00	0,00	
25	PINTURA INTERNA E EXTERNA	6.074,61	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		6.074,61	6.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,30	3.037,30	0,00	0,00	0,00	
26	ESQUADRIAS	2.572,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2.572,56	2.572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	AGUA ESGOTO E ELETRICA	1.370,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		1.370,38	1.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BLOCO E-TEATRO																
27	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA	6.907,71	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		6.907,71	6.907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO	11.898,06	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		11.898,06	11.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,03	5.949,03	0,00	0,00	0,00	
29	PINTURA INTERNA E EXTERNA	7.409,86	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
		7.409,86	7.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,93	3.704,93	0,00	0,00	
29	ESQUADRIAS	2.551,34	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2.551,34	2.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	AGUA ESGOTO E ELETRICA	2.124,12	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		2.124,12	2.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	COBERTURA METALICA	1.245,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
31	COBERTURA METALICA	1.245,20	1.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,20	0,00	0,00	0,00
BLOCO F -FISIO															
32	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	5.323,23	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		5.323,23	5.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,23	0,00	0,00	0,00
33	REVESTIMENTO INTERNO - PISO	11.898,70	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
		11.898,70	11.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,74	2.379,74	3.569,61	3.569,61
30	PINTURA INTERNA E EXTERNA	6.897,94	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	10,00%	60,00%
		6.897,94	6.897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,38	689,79	4.138,76
31	ESQUADRIAS	3.580,57	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		3.580,57	3.580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,57	0,00
32	ELETRICA	2.684,29	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		2.684,29	2.684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,29	0,00	0,00
33	COBERTURA METALICA	27.260,47	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		27.260,47	27.260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,47
	TOTAL SEM BDI														
		356.822,45	356.822,45	38.066,83	22.565,19	20.707,01	29.760,91	43.850,84	30.106,81	30.922,99	35.333,45	24.789,11	12.758,06	12.946,84	55.014,40
	BDI 25%	87.492,87	87.492,87	9.333,99	5.532,99	5.077,36	7.297,38	10.752,23	7.382,19	7.582,32	8.663,76	6.078,29	3.128,28	3.174,57	13.489,53
	TOTAL COM BDI	444.315,32	444.315,32	47.400,81	28.098,18	25.784,37	37.058,29	54.603,07	37.489,00	38.505,31	43.997,21	30.867,39	15.886,34	16.121,41	68.503,94
BDI	24,52%	ILDEFONSO BENEDITO LUIZ ENG. CIVIL DATA 22/12/2020													