

Revisão: R00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DR. LUIZ RENNÓ MENDES

Projeto:

IMPLANTAÇÃO DA CRECHE
DR. LUIZ RENNÓ MENDES

Cliente:

Prefeitura Municipal de
Santa Rita do Sapucaí

Responsável:



Data: 18/11/2020

26,52%

PROJETO EXECUTIVO - IMPLANTAÇÃO DA CRECHE DR. LUIZ RENNÓ MENDES

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	5ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	6ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	7ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	8ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	9ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	10ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	11ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	12ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL POR ETAPA (% / R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,79%
		R\$	47.009,68	31.339,79	31.339,79	31.339,79	31.339,79	31.339,79	31.339,79	31.339,79	31.339,79	31.339,79	31.339,79	31.339,79	391.747,36
2	ESTRUTURA DE CONCRETO E COBERTURA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								32,75%
		R\$	292.100,78	292.100,78	292.100,78	292.100,78	292.100,78								1.460.503,91
3	SISTEMA VERTICAL	%	15,00%		17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%						4,94%
		R\$	33.053,71		37.460,87	37.460,87	37.460,87	37.460,87	37.460,87						220.358,08
4	ESQUADRIAS	%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					7,57%
		R\$					84.417,03	84.417,03	84.417,03	84.417,03					337.688,10
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			8,49%
		R\$						75.696,65	75.696,65	75.696,65	75.696,65	75.696,65			378.483,24
6	SISTEMA DE PISOS	%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		12,66%
		R\$							141.182,41	141.182,41	141.182,41	141.182,41	141.182,41		564.729,65
7	PINTURA E ACABAMENTOS	%										50,00%	50,00%		1,70%
		R\$										38.007,71	38.007,71		76.015,42
8	EQUIPAMENTOS	%									50,00%	50,00%			2,24%
		R\$									50.025,18	50.025,18			100.050,36
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	%						33,33%	33,33%	33,33%					1,37%
		R\$						20.366,64	20.366,64	20.366,64					61.099,92
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	%						33,33%	33,33%	33,33%					1,34%
		R\$						19.869,60	19.869,60	19.869,60					59.608,81
11	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	%											50,00%	50,00%	1,86%
		R\$											41.462,61	41.462,61	82.925,21
12	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	%					33,33%	33,33%	33,33%						3,08%
		R\$					45.831,25	45.831,25	45.831,25						137.493,75
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%						33,33%	33,33%	33,33%					6,18%
		R\$						91.818,37	91.818,37	91.818,37					275.455,10
14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	%									10,00%			90,00%	2,82%
		R\$									12.588,91			113.300,17	125.889,08
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	%						33,33%	33,33%	33,33%					0,67%
		R\$						10.017,05	10.017,05	10.017,05					30.051,16
16	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	%								50,00%	50,00%				0,21%
		R\$								4.727,54	4.727,54				9.455,07
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	%											50,00%	50,00%	1,18%
		R\$											26.339,93	26.339,93	52.679,85
18	PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	%											50,00%	50,00%	1,02%
		R\$											22.804,14	22.804,14	45.608,28
19	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	%											50,00%	50,00%	0,19%
		R\$											4.190,58	4.190,58	8.381,16
20	SERVIÇOS FINAIS E GESTÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	%												100,00%	0,92%
		R\$												40.932,00	40.932,00
TOTAL															100,00%
															4.459.135,51

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGª CIVIL FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D