

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO							Revisão:	R00
Empresa projetista:		Projeto:			Cliente:		Data:	28/02/2022
		CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO					Bancos: SINAPI - 12/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2021 - Minas Gerais SETOP - 10/2021 - Minas Gerais BDI 1: 26,52% BDI 2: 20,25%	
PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 423.590,40	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.246,40	100,00% 24.246,40					
3	LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 11.520,00	100,00% 11.520,00					
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 51.093,17	100,00% 51.093,17					
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 42.312,88	25,00% 10.578,22	75,00% 31.734,66				
6	FUNDAÇÃO	100,00% 787.503,49	25,00% 196.875,87	50,00% 393.751,75	25,00% 196.875,87			
7	SUPERESTRUTURA	100,00% 621.150,99		25,00% 155.287,75	50,00% 310.575,50	25,00% 155.287,75		
8	SISTEMA VERTICAL	100,00% 340.327,15				33,33% 113.431,04	33,33% 113.431,04	33,34% 113.465,07
9	ESQUADRIAS	100,00% 664.116,81					25,00% 166.029,20	25,00% 166.029,20
10	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 1.461.090,04				50,00% 730.545,02	50,00% 730.545,02	
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 727.478,75						20,00% 145.495,75
12	SISTEMA DE PISOS	100,00% 929.222,05				25,00% 232.305,51		
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 130.037,74						
14	EQUIPAMENTOS	100,00% 64.949,50						
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 185.804,67			60,00% 111.482,80			20,00% 37.160,93
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 122.996,01			20,00% 24.599,20			30,00% 36.898,80
17	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 216.896,13						
18	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 209.458,71					15,00% 31.418,81	
19	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 184.859,69						

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 48.471,64						
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 826.577,04						25,00% 206.644,26
22	SPDA	100,00% 64.664,62			15,00% 9.699,69			
23	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 98.868,74						25,00% 24.717,19
24	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00% 7.421,68						50,00% 3.710,84
25	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 15.241,20						
Porcentagem			3,99%	7,46%	8,34%	15,34%	13,04%	9,31%
Custo			329.598,74	616.059,23	688.518,14	1.266.854,40	1.076.709,15	769.407,13
Porcentagem Acumulado			3,99%	11,45%	19,78%	35,12%	48,16%	57,47%
Custo Acumulado			329.598,74	945.657,97	1.634.176,12	2.901.030,51	3.977.739,66	4.747.146,79

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO								Revisão:	R00
Empresa projetista:		Projeto:			Cliente:			Data:	28/02/2022
		CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO			 PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG			Bancos: SINAPI - 12/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2021 - Minas Gerais SETOP - 10/2021 - Minas Gerais BDI 1: 26,52% BDI 2: 20,25%	
PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO									
Item	Descrição	Total Por Etapa	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
1	CANTEIRO DE OBRA	100,00% 423.590,40	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08	8,33% 35.285,08	8,37% 35.454,52	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 24.246,40							
3	LIMPEZA DO TERRENO	100,00% 11.520,00							
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 51.093,17							
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 42.312,88							
6	FUNDAÇÃO	100,00% 787.503,49							
7	SUPERESTRUTURA	100,00% 621.150,99							
8	SISTEMA VERTICAL	100,00% 340.327,15							
9	ESQUADRIAS	100,00% 664.116,81	25,00% 166.029,20	25,00% 166.029,20					
10	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 1.461.090,04							
11	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 727.478,75	20,00% 145.495,75	20,00% 145.495,75	20,00% 145.495,75	20,00% 145.495,75			
12	SISTEMA DE PISOS	100,00% 929.222,05			25,00% 232.305,51	25,00% 232.305,51	25,00% 232.305,51		
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 130.037,74				50,00% 65.018,87	50,00% 65.018,87		
14	EQUIPAMENTOS	100,00% 64.949,50			50,00% 32.474,75	50,00% 32.474,75			
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 185.804,67	10,00% 18.580,47	10,00% 18.580,47					
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 122.996,01	30,00% 36.898,80	20,00% 24.599,20					
17	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 216.896,13					50,00% 108.448,07	50,00% 108.448,07	
18	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 209.458,71			10,00% 20.945,87	25,00% 52.364,68	50,00% 104.729,36		
19	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 184.859,69	50,00% 92.429,85	25,00% 46.214,92				25,00% 46.214,92	

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE BEIRA RIO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 48.471,64			33,33% 16.155,60	33,33% 16.155,60	33,34% 16.160,44	
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 826.577,04	25,00% 206.644,26	25,00% 206.644,26	25,00% 206.644,26			
22	SPDA	100,00% 64.664,62			10,00% 6.466,46	25,00% 16.166,16	50,00% 32.332,31	
23	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 98.868,74	50,00% 49.434,37					25,00% 24.717,19
24	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00% 7.421,68						50,00% 3.710,84
25	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 15.241,20						100,00% 15.241,20
Porcentagem			9,09%	7,78%	8,42%	7,21%	7,19%	2,83%
Custo			750.797,78	642.848,88	695.773,28	595.266,39	594.279,64	233.786,73
Porcentagem Acumulado			66,56%	74,34%	82,77%	89,97%	97,17%	100,0%
Custo Acumulado			5.497.944,57	6.140.793,45	6.836.566,74	7.431.833,13	8.026.112,77	8.259.899,50

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D