

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA									
Projeto: Campinho da Vila			R01						
Data: 29/09/2021			Data Base SINAPI: MAI/2021						
BDI 25,00%			Data Base SETOP: ABRI/2021						
CAMPINHO DA VILA									
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	5ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	6ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100						1,27 %
		R\$	2.765,76						2.765,76
2	ESTRUTURA - FUNDAÇÃO E BALDRAME	%	50	50					28,40 %
		R\$	30.870,49	30.870,49					61.740,99
3	HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA/ESGOTO	%			40	30	30		4,44 %
		R\$			3.860,90	2.895,68	2.895,68		9.652,25
4	ALVENARIA	%			40	60			6,14 %
		R\$			5.338,30	8.007,45			13.345,75
5	ESTRUTURA - LAJE SUPERIOR	%					50	50	19,52 %
		R\$					21.219,93	21.219,93	42.439,87
6	TELHADO	%						100	5,50 %
		R\$						11.959,33	11.959,33
7	ESQUADRIAS	%					100		6,35 %
		R\$					13.806,09		13.806,09
8	ELÉTRICA	%				30	30	20	2 %
		R\$				1.443,72	1.443,72	962,48	4.812,41
9	PEÇAS SANITÁRIAS	%					100		7 %
		R\$					15.384,69		15.384,69
10	REVESTIMENTO / PINTURA	%						100	19 %
		R\$						41.527,56	41.527,56
									100 %
									217.434,69

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG^a. CIVIL - Mario Marques Ribeiro
CREA - MG 48900/D