

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão: R00
			Data: 16/05/2022
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:	Bancos:
	CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES	 PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
			BDI 1: 26,52%
			BDI 2: 20,25%

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 58.413,86	12,50% 7.301,73	12,50% 7.301,73	12,50% 7.301,73	12,50% 7.301,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 15.387,07	100,00% 15.387,07			
3	LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES	100,00% 13.167,18	100,00% 13.167,18			
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 62.919,93	100,00% 62.919,93			
5	ESTRUTURA	100,00% 522.486,77	50,00% 261.243,39	50,00% 261.243,39		
6	SISTEMA VERTICAL	100,00% 105.673,91		40,00% 42.269,56	40,00% 42.269,56	20,00% 21.134,78
7	ESQUADRIAS	100,00% 183.635,58			50,00% 91.817,79	50,00% 91.817,79
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 234.695,74				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 183.350,75				
10	SISTEMA DE PISOS	100,00% 159.242,24				
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 53.847,94				
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 78.813,90		35,00% 27.584,87		40,00% 31.525,56
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 23.008,45		50,00% 11.504,23		
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 61.102,95				
15	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 52.963,73				
16	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 58.254,12				25,00% 14.563,53
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 104.427,28				50,00% 52.213,64

PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 13.234,39				50,00% 6.617,20
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 32.915,61		50,00% 16.457,81		
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 1.359,29				
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 18.543,55				
Porcentagem			17,67%	17,98%	6,94%	11,05%
Custo			360.019,30	366.361,58	141.389,09	225.174,23
Porcentagem Acumulado			17,67%	35,65%	42,59%	53,64%
Custo Acumulado			360.019,29	726.380,87	867.769,96	1.092.944,19

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.^a Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão: R00
			Data: 16/05/2022
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:	Bancos:
	CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES	 PREFEITURA SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2022 - Minas Gerais SETOP - 03/2022 - Minas Gerais SUDECAP - 02/2022 - Minas Gerais
			BDI 1: 26,52%
			BDI 2: 20,25%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Item	Descrição	Total Por Etapa	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 58.413,86	12,50% 7.301,73	12,50% 7.301,73	12,50% 7.301,73	12,50% 7.301,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 15.387,07				
3	LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES	100,00% 13.167,18				
4	TERRAPLANAGEM	100,00% 62.919,93				
5	ESTRUTURA	100,00% 522.486,77				
6	SISTEMA VERTICAL	100,00% 105.673,91				
7	ESQUADRIAS	100,00% 183.635,58				
8	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 234.695,74	100,00% 234.695,74			
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 183.350,75	50,00% 91.675,38	50,00% 91.675,38		
10	SISTEMA DE PISOS	100,00% 159.242,24	50,00% 79.621,12	50,00% 79.621,12		
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 53.847,94			50,00% 26.923,97	50,00% 26.923,97
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 78.813,90	15,00% 11.822,09	10,00% 7.881,39		
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 23.008,45	25,00% 5.752,11	25,00% 5.752,11		
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 61.102,95			50,00% 30.551,48	50,00% 30.551,48
15	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 52.963,73		100,00% 52.963,73		
16	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 58.254,12		75,00% 43.690,59		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 104.427,28	25,00% 26.106,82	25,00% 26.106,82		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS FERNANDES

Item	Descrição	Total Por Etapa	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 13.234,39	25,00% 3.308,60	25,00% 3.308,60		
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 32.915,61	25,00% 8.228,90	25,00% 8.228,90		
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 1.359,29				100,00% 1.359,29
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 18.543,55				100,00% 18.543,55
Porcentagem			23,0%	16,03%	3,18%	4,16%
Custo			468.512,49	326.530,37	64.777,18	84.680,02
Porcentagem Acumulado			76,64%	92,66%	95,84%	100,0%
Custo Acumulado			1.561.456,67	1.887.987,04	1.952.764,22	2.037.444,24

FLÁVIA
CRISTINA
BARBOSA

Assinado de forma
digital por FLÁVIA
CRISTINA BARBOSA
Dados: 2022.06.14
17:45:16 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.^a Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D