

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			Revisão: R00
			Data: 5/14/2024
Projeto:	Responsável:	Cliente:	Bancos:
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ		 	SINAPI: 04/2024 Minas Gerais
			SETOP: 01/2024 Minas Gerais
			SICRO : 01/2024 Minas Gerais
			SUDECAP: 01/2024 Minas Gerais
			BDI 1: 26,52%
			BDI 2: -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total por Etapa
1	CANTEIRO DE OBRA	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$	14.658,41	14.658,41	14.658,41	14.658,41	14.658,41	R\$ 73.292,04
2	SERVIÇO PRELIMINAR	%	100,00%					100,00%
		R\$	1.719,58					R\$ 1.719,58
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	%	100,00%					100,00%
		R\$	145.170,18					R\$ 145.170,18
4	TERRAPLENAGEM	%	100,00%					100,00%
		R\$	42.917,48					R\$ 42.917,48
5	ESTRUTURA	%	40,00%	30,00%	30,00%			100,00%
		R\$	150.158,30	112.618,73	112.618,73			R\$ 375.395,76
6	SISTEMA VERICAL	%		40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
		R\$		70.263,00	52.697,25	52.697,25		R\$ 175.657,50
7	ESQUADRIAS	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				82.516,71	82.516,71	R\$ 165.033,41
8	SISTEMA DE COBERTURA	%		40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
		R\$		707.648,64	530.736,48	530.736,48		R\$ 1.769.121,59

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total por Etapa
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	%			50,00%	50,00%		100,00%
		R\$			181.408,57	181.408,57		R\$ 362.817,14
10	SISTEMA DE PISOS	%		40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
		R\$		165.511,91	124.133,93	124.133,93		R\$ 413.779,77
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				40.944,98	40.944,98	R\$ 81.889,96
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%		30,00%		70,00%		100,00%
		R\$		11.767,49		27.457,48		R\$ 39.224,97
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%		30,00%		70,00%		100,00%
		R\$		12.999,46		30.332,07		R\$ 43.331,53
14	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				35.060,88	35.060,88	R\$ 70.121,75
15	DRENAGEM PLUVIAL	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				28.656,39	28.656,39	R\$ 57.312,78
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		30,00%		70,00%		100,00%
		R\$		63.247,32		147.577,09		R\$ 210.824,41
17	CABEAMENTO ESTRUTURADO	%			40,00%	60,00%		100,00%
		R\$			7.701,65	11.552,48		R\$ 19.254,13
18	SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				31.596,05	31.596,05	R\$ 63.192,10
19	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	%					100,00%	100,00%
		R\$					49.517,71	R\$ 49.517,71

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total por Etapa
20	DRENAGEM URBANA	%		40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
		R\$		85.829,11	64.371,83	64.371,83		R\$ 214.572,77
21	PAVIMENTAÇÃO	%		30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
		R\$		344.492,22	344.492,22	459.322,96		R\$ 1.148.307,40
22	SINALIZAÇÃO	%					100,00%	100,00%
		R\$					47.694,13	R\$ 47.694,13
23	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	%				50,00%	50,00%	100,00%
		R\$				108.450,07	108.450,07	R\$ 216.900,13
24	ACESSIBILIDADE	%					100,00%	100,00%
		R\$					21.618,36	R\$ 21.618,36
25	SERVIÇOS FINAIS	%					100,00%	100,00%
		R\$					62.978,14	R\$ 62.978,14

Porcentagem	6,04%	27,06%	24,40%	33,58%	8,92%
Custo	R\$ 354.623,95	R\$ 1.589.036,28	R\$ 1.432.819,07	R\$ 1.971.473,61	R\$ 523.691,81
Porcentagem Acumulada	6,04%	33,10%	57,50%	91,08%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 354.623,95	R\$ 1.943.660,23	R\$ 3.376.479,30	R\$ 5.347.952,91	R\$ 5.871.644,72

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D