

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Data:	09/04/2026
	Projeto:	Bancos:	SINAPI: 02/2026 Minas Gerais SETOP: 01/2026 Minas Gerais SICRO : 10/2025 Minas Gerais SUDECAP: 10/2025 Minas Gerais CPOS/CDHU: 01/2026 SBC: 03/2026 EMOP: 02/2026 AGESUL: 01/2026
	CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA II	BDI 1:	26,52%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA II									
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total por Etapa
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	%	15,40%	16,20%	13,20%	7,45%	6,35%	5,55%	100,00%
		R\$	25.170,73	26.478,30	21.574,91	12.176,75	10.378,84	9.071,27	R\$ 163.446,32
2	FUNDAÇÃO	%	70,00%	30,00%					100,00%
		R\$	282.648,74	121.135,17					R\$ 403.783,91
3	ESTRUTURA	%		50,00%	50,00%				100,00%
		R\$		186.380,93	186.380,93				R\$ 372.761,86
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	%			15,00%	25,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		R\$			24.154,66	40.257,77	48.309,32	48.309,32	R\$ 161.031,08
5	COBERTURA	%			10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	100,00%
		R\$			9.783,20	34.241,21	34.241,21	19.566,40	R\$ 97.832,02
6	ESQUADRIAS	%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		R\$	56.396,59	56.396,59	56.396,59	56.396,59			R\$ 225.586,34
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	%					10,00%	10,00%	100,00%
		R\$					11.667,85	11.667,85	R\$ 116.678,51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA II

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total por Etapa
8	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	%				20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$				22.096,87	22.096,87	22.096,87	R\$ 110.484,33
9	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	%						10,00%	100,00%
		R\$						1.742,02	R\$ 17.420,17
10	REVESTIMENTO DE TETO	%					20,00%	20,00%	100,00%
		R\$					5.462,90	5.462,90	R\$ 27.314,49
11	PINTURA	%						10,00%	100,00%
		R\$						12.864,24	R\$ 128.642,42
12	MARMORARIA	%							100,00%
		R\$							R\$ 7.487,42
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	%							100,00%
		R\$							R\$ 52.315,42
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	%	5,00%		5,00%				100,00%
		R\$	8.407,08		8.407,08				R\$ 168.141,57
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	5,00%		5,00%	10,00%	10,00%		100,00%
		R\$	10.682,08		10.682,08	21.364,15	21.364,15		R\$ 213.641,51
16	CLIMATIZAÇÃO	%							100,00%
		R\$							R\$ 125.027,22
17	DADOS E VOZ	%							100,00%
		R\$							R\$ 8.938,18
18	GASES MEDICINAIS	%							100,00%
		R\$							R\$ 17.375,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA II									
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total por Etapa
19	URBANIZAÇÃO	%							100,00%
		R\$							R\$ 6.804,08
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%							100,00%
		R\$							R\$ 4.244,70

Porcentagem	15,78%	16,07%	13,07%	7,68%	6,32%	5,38%
Custo	R\$ 383.305,21	R\$ 390.390,99	R\$ 317.379,45	R\$ 186.533,33	R\$ 153.521,14	R\$ 130.780,87
Porcentagem Acumulada	15,78%	31,85%	44,92%	52,60%	58,92%	64,30%
Custo Acumulado	R\$ 383.305,21	R\$ 773.696,20	R\$ 1.091.075,65	R\$ 1.277.608,98	R\$ 1.431.130,12	R\$ 1.561.910,99

RESPONSÁVEL TÉCNICO

HELEN PATRÍCIA FONSECA COSTA

CREA - MG 326.546/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		Data:	09/04/2026
	Projeto:	Bancos:	SINAPI: 02/2026 Minas Gerais SETOP: 01/2026 Minas Gerais SICRO : 10/2025 Minas Gerais SUDECAP: 10/2025 Minas Gerais CPOS/CDHU: 01/2026 SBC: 03/2026 EMOP: 02/2026 AGESUL: 01/2026
	CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA II	BDI 1:	26,52%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA II									
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total por Etapa
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	%	5,85%	5,70%	6,50%	5,15%	5,95%	6,70%	100,00%
		R\$	9.561,61	9.316,44	10.624,01	8.417,49	9.725,06	10.950,90	R\$ 163.446,32
2	FUNDAÇÃO	%							100,00%
		R\$							R\$ 403.783,91
3	ESTRUTURA	%							100,00%
		R\$							R\$ 372.761,86
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	%							100,00%
		R\$							R\$ 161.031,08
5	COBERTURA	%							100,00%
		R\$							R\$ 97.832,02
6	ESQUADRIAS	%							100,00%
		R\$							R\$ 225.586,34
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
		R\$	23.335,70	23.335,70	23.335,70	23.335,70			R\$ 116.678,51

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA II

ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total por Etapa
8	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	%	20,00%	20,00%					100,00%
		R\$	22.096,87	22.096,87					R\$ 110.484,33
9	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$	1.742,02	1.742,02	1.742,02	3.484,03	3.484,03	3.484,03	R\$ 17.420,17
10	REVESTIMENTO DE TETO	%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
		R\$	5.462,90	5.462,90	5.462,90				R\$ 27.314,49
11	PINTURA	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	100,00%
		R\$	12.864,24	12.864,24	12.864,24	12.864,24	25.728,48	38.592,73	R\$ 128.642,42
12	MARMORARIA	%	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%			100,00%
		R\$	748,74	748,74	2.246,23	3.743,71			R\$ 7.487,42
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	%		20,00%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		R\$		10.463,08	10.463,08	15.694,63	7.847,31	7.847,31	R\$ 52.315,42
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%			100,00%
		R\$	50.442,47	33.628,31	33.628,31	33.628,31			R\$ 168.141,57
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			20,00%		30,00%	20,00%	100,00%
		R\$			42.728,30		64.092,45	42.728,30	R\$ 213.641,51
16	CLIMATIZAÇÃO	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%	100,00%
		R\$	12.502,72	12.502,72	12.502,72	12.502,72	25.005,44	50.010,89	R\$ 125.027,22
17	DADOS E VOZ	%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
		R\$		893,82	893,82	1.787,64	1.787,64	3.575,27	R\$ 8.938,18
18	GASES MEDICINAIS	%		10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	35,00%	100,00%
		R\$		1.737,59	1.737,59	3.475,18	4.343,98	6.081,57	R\$ 17.375,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA RITA II									
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	Total por Etapa
19	URBANIZAÇÃO	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%	100,00%
		R\$	680,41	680,41	680,41	680,41	1.360,82	2.721,63	R\$ 6.804,08
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			20,00%		20,00%	60,00%	100,00%
		R\$			848,94		848,94	2.546,82	R\$ 4.244,70

Porcentagem	5,74%	5,58%	6,58%	4,92%	5,94%	6,94%
Custo	R\$ 139.437,68	R\$ 135.472,84	R\$ 159.758,27	R\$ 119.614,06	R\$ 144.224,15	R\$ 168.539,46
Porcentagem Acumulada	70,04%	75,62%	82,20%	87,12%	93,06%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 1.701.348,67	R\$ 1.836.821,51	R\$ 1.996.579,78	R\$ 2.116.193,84	R\$ 2.260.417,99	R\$ 2.428.957,45

RESPONSÁVEL TÉCNICO

HELEN PATRÍCIA FONSECA COSTA
CREA - MG 326.546/D

Documento assinado digitalmente
 HELEN PATRICIA FONSECA COSTA
Data: 09/04/2026 12:30:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>