

CRONOGRAMA - OBTENÇÃO DO AVCB DA INCUBADORA DE EMPRESAS

Revisão:

R00

Projeto:

Cliente:

Responsável:

IMPLANTAÇÃO ESCOLA PARQUE

Data: 10/12/2019
BDI 26,52%



Data Base SINAPI: SETEMBRO/2019
Data Base SETOP: AGOSTO/2019

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL
1	CASA DE MAQUINAS	%	50	50	3,26
		R\$	912,44	912,44	1.824,88
2	SISTEMA DO HIDRANTE	%	100		23,50
		R\$	13.142,01		13.142,01
3	EXTINTORES	%	100		5,55
		R\$	3.106,08		3.106,08
4	SINALIZAÇÃO	%	50	50	9,07
		R\$	2.535,16	2.535,16	5.070,31
5	LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA	%	50	50	29,43
		R\$	8.227,73	8.227,73	16.455,45
6	ADEQUAÇÃO DA ESCADA	%		100	11,65
		R\$		6.513,85	6.513,85
7	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	%	100		17,47
		R\$	9.769,26		9.769,26
8	INUTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP	%	100		0,07
		R\$	39,71		39,71
					55.921,55