

Projeto: CONTRUÇÃO PISTA DE SKATE Data: 17/03/2020 BDI 26,52% R01 Data Base SINAPI: MAR/2019 Data Base SETOP: JAN/2019											
PROJETO EXECUTIVO DA PISTA DE SKATE											

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	5ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	6ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	7ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	8ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	50	50							10,42
		R\$	16.194,67	16.194,67							32.389,34
2	EQUIPAMENTO 01	%			40	40			20		2,27
		R\$			2.821,16	2.821,16			1.410,58		7.052,89
3	EQUIPAMENTO 02	%			40				60		0,49
		R\$			608,40				912,61		1.521,01
4	EQUIPAMENTO 03	%			40	40			20		0,21
		R\$			263,89	263,89			131,94		659,72
5	EQUIPAMENTO 04	%			10	30	30	10	20		10,75
		R\$			3.341,89	10.025,67	10.025,67	3.341,89	6.683,78		33.418,89
6	EQUIPAMENTO 05	%			10	30	30	10	20		28,71
		R\$			8.923,53	26.770,60	26.770,60	8.923,53	17.847,07		89.235,33
7	EQUIPAMENTO 06	%			10	30	30	10	20		13,61
		R\$			4.228,86	12.686,57	12.686,57	4.228,86	8.457,72		42.288,58
8	EQUIPAMENTO 07	%					5	35	40	20	21,58
		R\$					3.352,99	23.470,91	26.823,89	13.411,95	67.059,73
9	DRENAGEM	%		80						20	5,48
		R\$		13.613,43						3.403,36	17.016,78
10	SERVIÇOS FINAIS	%								100	6,48
		R\$								20.133,53	20.133,53
										TOTAL	100,00
										R\$	310.775,82

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGª. CIVIL - ARAN MONTEIRO CHIARINI
 CREA - MG 214.579/D