

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

QUADRA POLIESPORTIVA - COBERTA

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MINAS GERAIS / BDI = 21,51%

FASE 01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO COM BDI	1º SEMANA					2º SEMANA					3º SEMANA					4º SEMANA					5º SEMANA					TOTAL EXECUTADO DO SERVIÇO
		1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	
1. PRELIMINARES	R\$ 19.980,24	23%	23%	23%	23%	8%																					R\$ 19.980,24
2. INFRAESTRUTURA	R\$ 34.637,58					9%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	14%													R\$ 34.637,58
3. SUPERESTRUTURA	R\$ 155.001,51													6%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	10%					R\$ 155.001,51
4. ACABAMENTOS	R\$ 8.440,53														7%	11%	13%	13%	13%	12%	12%	12%	7%				R\$ 8.440,53

EXECUÇÃO (%)	10,59%	8,74%	27,74%	45,09%	7,84%	100,00%
VALOR GASTO (R\$)	R\$ 23.097,624	R\$ 19.050,670	R\$ 60.489,278	R\$ 98.318,440	R\$ 17.103,851	R\$ 218.059,863