

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRA - REFORMA ESF-7

Projeto:

REFORMA PSF-7

R01F

Data: 23/02/2021
BDI 26,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Data Base SINAPI: NOV/2020
Data Base SETOP: SET/2020

REFORMA PSF-7

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS					TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100								4,68%
		R\$	5.116,73								5.116,73
2	PISO EM VOLTA DA UNIDADE	%	50	50							8,48%
		R\$	4.640,22	4.640,22							9.280,43
3	REFORMA TELHADO	%	50	25	25						26,05%
		R\$	14.251,76	7.125,88	7.125,88						28.503,51
4	AGUAS PLUVIAIS/ PISO / TELHADO	%	25	25	50						9,77%
		R\$	2.672,53	2.672,53	5.345,06						10.690,11
5	REFORMA PAREDES/LAJE/LOUÇAS/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%		33	33	34					18,45%
		R\$		6.661,30	6.661,30	6.863,16					20.185,75
6	PISO EXTERNO A UNIDADE DE SAÚDE (passeio do estacionamento)	%			50	50					7,11%
		R\$			3.888,30	3.888,30					7.776,60
7	PINTURA DE ALVENARIA / MADEIRA / METAIS	%			50	50					25,46%
		R\$			13.928,05	13.928,05					27.856,09
										TOTAL	100,00%
										R\$	109.409,23

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG°. CIVIL - Mario Marques Ribeiro
CREA - MG 48900/D