

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO (ESF1 E ESF2)

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
------------------------------	--

REFORMA DO (ESF1 E ESF2)

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
REFORMA DO (ESF1 E ESF2)															
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
23	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA PSF2	272,06	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		272,06	272,06	0,00	0,00	0,00	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO	5.857,22	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		5.857,22	5.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,61	1.757,17	1.171,44	0,00	0,00	0,00
25	PINTURA INTERNA E EXTERNA	9.048,16	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		9.048,16	9.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,08	4.524,08	0,00	0,00	0,00
26	ESQUADRIAS	2.789,19	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		2.789,19	2.789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AGUA ESGOTO E ELETRICA	1.346,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOCO E-TEATRO															
27	DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA	8.558,71	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		8.558,71	8.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO	13.106,22	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		13.106,22	13.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,11	6.553,11	0,00	0,00	0,00
29	PINTURA INTERNA E EXTERNA	15.333,91	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
		15.333,91	15.333,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,95	7.666,95	0,00	0,00
29	ESQUADRIAS	2.651,52	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO (ESF1 E ESF2)

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
------------------------------	--

REFORMA DO (ESF1 E ESF2)

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
00		13.470,32	13.470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,32
	TOTAL COM BDI														
		484.513,23	484.513,23	80.304,95	28.581,41	25.966,98	35.126,35	50.820,31	37.618,56	35.463,56	41.248,74	34.510,88	42.027,02	16.884,07	55.960,40
BDI	25,10%	ILDEFONSO BENEDITO LUIZ ENG. CIVIL DATA 22/12/2020													