

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO		Revisão: R00
		Data: 10/05/2022
Empresa projetista: 	Projeto: REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO - FASE II	Cliente: 

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA EMB. BILAC PINTO - FASE II

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.	Requalificação Viária da Av. Emb. Bilac Pinto - Fase II					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	4,57% R\$ 74.123,82	25%	25%	25%	25%
1.2.	TERRAPLENAGEM	6,03% R\$ 97.793,29	40%	30%	30%	0%
1.3.	DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS	4,87% R\$ 78.947,13	40%	30%	30%	0%
1.4.	DRENAGEM	25,56% R\$ 414.370,13	40%	30%	30%	0%
1.5.	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	53,55% R\$ 868.148,02	0%	30%	30%	40%
1.6.	SINALIZAÇÃO	2,32% R\$ 37.623,95	0%	0%	50%	50%
1.7.	PAISAGISMO	0,56% R\$ 9.067,98	0%	0%	50%	50%
1.8.	LIMPEZA DA OBRA	0,57% R\$ 9.230,72	25%	25%	25%	25%
		Valor:	R\$ 257.282,86	R\$ 458.616,20	R\$ 481.962,17	R\$ 391.443,81
		%	16,19%	28,86%	30,33%	24,63%
		Valor acumulado:	257.282,86	R\$ 715.899,06	R\$ 1.197.861,23	R\$ 1.589.305,04
		% acumulada	16,19%	45,04%	75,37%	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa
 CREA: MG- 187.842/D