



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1085758-51	027907/2022	PREFEITURA M DE SANTA RITA DO S	REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA AV. EMBAIXADOR BILAC PINTO -	Melhoria de infraestrutura com adequação e pavimentação de vias, dentro do per

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	Requalificação Viária da Av. Emb. Bilac Pin	2.036.633,57	% Período:	22,01%	32,94%	45,05%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	68.296,47	% Período:	21,00%	34,00%	45,00%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	14.723,79	% Período:	21,00%	34,00%	45,00%									
1.3.	DEMOLIÇÃO	99.009,27	% Período:	49,84%		50,16%									
1.4.	TERRAPLENAGEM	161.610,13	% Período:	78,90%		21,10%									
1.5.	EXECUÇÃO DA SUB BASE	477.829,37	% Período:	53,13%		46,87%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA	743.132,61	% Período:		53,00%	47,00%									
1.7.	DRENAGEM SUPERFICIAL	75.127,80	% Período:		61,94%	38,06%									
1.8.	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES	97.816,16	% Período:		74,67%	25,33%									
1.9.	CANTEIRO CENTRAL	22.303,28	% Período:		79,83%	20,17%									
1.10.	PASSEIO	197.493,34	% Período:		56,41%	43,59%									
1.11.	SINALIZAÇÃO	79.291,35	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 2.036.633,57			%:	22,01%	32,94%	45,05%									
Período:	Repassse:	378.673,84		566.849,80	775.261,36										
	Contrapartida:	69.505,25		104.044,78	142.298,54										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	448.179,09		670.894,59	917.559,89										
Acumulado:	%:	22,01%		54,95%	100,00%										
	Repassse:	378.673,84		945.523,64	1.720.785,00										
	Contrapartida:	69.505,25		173.550,03	315.848,57										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	448.179,09		1.119.073,68	2.036.633,57										

SANTA RITA DO SAPUCAÍ
Local
segunda-feira, 29 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Flávia Cristina Barbosa
CREA/CAU: MG-187.842/D
ART/RRT: MG20221481432