

COBERTURA - QUADRA RUA NOVA							
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%				100,00%
		R\$	1.705,51				R\$ 1.705,51
2	INFRA-ESTRUTURA	%	50%	50%			100,00%
		R\$	29.373,41	29.373,41			R\$ 58.746,82
3	COBERTURA DA QUADRA	%			50%	50%	100,00%
		R\$			132.353,50	132.353,50	R\$ 264.706,99
4	REFORMA DOS BANHEIROS / MURO	%	25%	25%	25%	25%	100,00%
		R\$	9.456,84	9.456,84	9.456,84	9.456,84	R\$ 37.827,34
5	ELÉTRICA	%				100%	100,00%
		R\$				15.417,29	15.417,29
			10,71%	10,26%	37,48%	41,55%	100%
			40.535,76	38.830,25	141.810,33	157.227,62	378.403,96

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGª. CIVIL - Helen Patrícia Fonseca Costa
CREA - MG 326.546/D